


1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se relacionan todos los trabajos realizados por **3RS GESTIÓN** para el Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y el Mantenimiento de las Zonas Verdes de la entidad urbanística "Hacienda del Álamo Golf Resort", en el mes **MAYO 2026**.

1.1. TRABAJOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Resolución de la Incidencia por el cambio de ubicación del contenedor de la C/ Canadá al aparcamiento privado. Se acuerda con la EUC que la ubicación definitiva es en esquina C/ Canadá con C/ Croacia



Resolución de ACTO VANDÁLICO por la aparición enseres en los contenedores de la C/ Georgia (Urb. Los Olivos). Se informa a la EUC.



Incidencia por la imposibilidad de recogida de contenedores de selectiva soterrados del primer aparcamiento de Pueblo Español. El vehículo de la imagen (Audi A3 negro matrícula 6249NMD) aparcado en zona no habilitada, impide la recogida de los contenedores de forma segura.



Pueblo Español



Pueblo Español

1.2. TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA

Resolución de ACTO VANDÁLICO por la aparición de farola rota y señal doblada en C/ Vistas al Green. Se informa a Vigilancia y a la EUC y se procede a la limpieza de cristales y enderezamiento de la señal



Antes



Antes



Después



Después

1.3. TRABAJOS DE JARDINERÍA

Recorte de seto y ficus de alineación, desbroce y limpieza del Vial Principal, desde rotonda Fase 6 hasta rotonda Fase 1





Desbroce manual y limpieza en Plaza Alemania



Resolución de incidencia por caída de rama de algarrobo en rotonda de C/ Canadá



Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:



Controles semanales y mensuales de los niveles de temperatura, pH y Cloro en instalaciones susceptibles de proliferación de Legionella (fuente ornamental, riego por aspersión y depósitos)




Desbroce, recortes y limpieza en jardín de la C/ Guinea de Urb. Los Olivos (Fase 6)






Tratamientos fitosanitarios contra malas hierbas en Vial Principal, Plaza Alemania, jardines de la Fase 6 (Olivos A-B y C/ Guinea) y parque EUM









Desbroce, recortes y limpieza en Parque Italiano (Fase 2)









Desaparición de tutor



Se coloca tutor nuevo

Siega de césped de la entrada, el jardín por cuadros, la rotonda de la entrada, rotonda de la Fase 6 y rotonda de la Fase 1:





Recorte, desbroce y limpieza en mediana de entrada a Pueblo Español



Recorte del seto de adelfa exterior junto al Camino del Escobar, desbroce de cuneta y limpieza



Desbroce y poda de palmera de la rotonda exterior en Camino del Escobar



Revisión de la red de riego, abriendo arquetas y comprobando programadores, electroválvulas y puntos de emisión, detectando y reparando cada una de las incidencias detectadas en las siguientes ubicaciones:



Vial Principal - (0,5 ml PE Ø16, 2 enlace)



Vial Principal - (0,5 ml PE Ø16, 2 enlace)



Vial Principal - (2 ml PE Ø16, 1 enlace)



Fase 6 - Olivos B (3 ml PE Ø32, 2 enlace)



Fase 6 - Olivos B (1 ml PE Ø16, 2 enlace)



Huertos naranjos (1 enlace PE Ø32)



Fase 6 - C/ Guinea (2 ml PE Ø32, 1 enlace)



Fase 2 - C/ Bélgica frente buzones (0,5 ml PE Ø16, 2 enlace)



Fase 6 - Jardín junto buzones (0,5 ml PE Ø32, 1 enlace)



Vial Ppal. - De rotonda grava negra a Casa Club (22 ml PE Ø16, 32 goteros y 18 enlace)



Vial Ppal. - De rotonda grava negra a Casa Club (22 ml PE Ø16, 32 goteros y 18 enlace)



Vial Ppal. - De rotonda grava negra a Casa Club (22 ml PE Ø16, 32 goteros y 18 enlace)



Vial Ppal. (entrada) - Rotonda Olivo (cambio programador Rain Bird 4E por uno Solem 4E y 1 pila 9V)




Fase 6 - Olivos B (cambio programador Rain Bird por Solem 2E, 2 electroválv y 3 pilas 9V)




Fase 6 - Olivos B (cambio programador Rain Bird por Solem 2E, 2 electroválv y 3 pilas 9V)



Fase 6 - Olivos B (cambio programador Rain Bird por Solem 2E, 2 electroválv y 3 pilas 9V)



Entrada - Césped (cambio 12 Uds. toberas riego aspersión)



Entrada - Césped (cambio 12 Uds. toberas riego aspersión)